



CNPJ 06.056.393/0001-31 - Registro no CMDCA nº 0037 - Registro no CMAS nº 12 –
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2.745 – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade / CRCR nº 00/21/2020
– Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social / CEBAS: Portaria de 31/08/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS

Conveniando: Projeto Arco-Íris

Executor: Projeto Arco Íris

Endereço: Rua William Neumann, nº 615 -Vila Vákula, Cosmópolis/SP

Segmento: Proteção Social Especial - Alta Complexidade Crianças

Data do Recebimento do Recurso: 28/12/2020

Valor Recebido: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Mês de Referência: abril/2021

Agência e Conta-Corrente: Ag. 2012-5, C/C: 34.446-X – Banco do Brasil

O signatário, na qualidade de representante da Entidade Executora acima mencionada, vem indicar na forma anexa detalhada, a documentação parcial do repasse recebido em 28/12/2020 na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Cosmópolis, 03 de maio de 2021.

Prof. Ezequiel Augusto Viana dos Santos

Presidente – Lar Arco Íris

Ilma. Sra.

Ana Paula Marques Alvarenga

D.D. Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

Cosmópolis - SP

*Recb
04.05.2021*

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – AUXÍLIO/ SUBVENÇÃO/ CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO /TERMO 007/2021 – 15/01/2021
LEI AUTORIZADORA: 4.173 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
OBJETO: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: PROJETO ARCO ÍRIS
CNPJ: 06.056.393/011-31
ENDEREÇO e CEP: RUA WILLIAN NEUMANN Nº615-VILA VÁKULA-CEP 13.150-660
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EZEQUIEL AUGUSTO VIANA DOS SANTOS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 100.000,00	552.012.000.106.963	28/12/2020	R\$ 100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 100.000,00
TOTAL			R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O signatário, na qualidade de representante da associação beneficiária PROJETO ARCO IRIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO – FASE 1	13/04/2021	R\$ 19.988,82
ENCARGOS (ISSQN)	16/04/2021	R\$ 671,32
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.660,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 79.339,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 00,00


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/04/2021	NOTA FISCAL	ZANELATO ENGENHARIA LTDA	1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO – FASE 1 DA SEDE PRÓPRIA DO LAR ARCO-ÍRIS	R\$ 19.988,82
16/04/2021	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	ISSQN	R\$ 671,32
Total				R\$ 20.660,14

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos


5505
 04.05.2021

recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Cosmópolis, 03 de maio de 2021.




Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos



Primeiro Conselheiro Fiscal - Rodrigo Afonso Resende



Segundo Conselheiro Fiscal - Henrique Barrozo de Assiz



Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio

5296
04.05.2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030951552774007
03/05/2021 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 34446-X PROJETO ARCO IRIS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			120,00 C
15/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	19.988,82 D	
15/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	19.868,82 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.601	671,32 D	
				Pm cosmopolis tributos			
16/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	671,32 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC516322 EZEQUIEL A V SANTOS.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

 ZANELATO ENGENHARIA LTDA Rua CAMPINAS, 266 - SALA 1 CEP: 13150-011 - Bairro: CENTRO Município: Cosmópolis - SP E-mail: financeiro@zanelatoengenharia.com.br Fone: (19) 3872-3280		Número da NFS-e	
		202100000000200	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 15.916.173/0001-21 **** 11216		Data do Serviço	Código Verificador
		13/04/2021	374fb15a4

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS/SP Secretaria de Finanças Fone: (19) 3812-8000 - 18.230.49.230/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/04/2021	Exigível	Cosmópolis/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PROJETO ARCO-ÍRIS				Cosmópolis/SP	
Endereço					
RUA WILLIAM NEUMANN,615					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Cosmópolis	SP	*****	13150-001		
Bairro	VILA VAKULA				
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
06.056.393/0001-31	8151	ISENTA			
E-mail					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LAR ARCO ÍRIS-FASE 01 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. MEDIÇÃO: 01 EDITAL Nº 001/2020 CONTRATO LT Nº 001/2020 .. Alíquota Efetiva: 3,2493385191%. <i>Longo com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	20.660,14	3,25	671,32	Sim

Código do Serviço		Código NBS	
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0,00	0,00	20.660,14	671,32
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
20.660,14		19.988,82	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$894,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$2778,79; Total Aprox: R\$3673,37. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 13/04/2021 às 15:10:02.

Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.49.230/NFSe.Portal



Visto
04.05.2021

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)



ZANELATO ENGENHARIA LTDA

Rua CAMPINAS, 266 - SALA 1
CEP: 13150-011 - Bairro: CENTRO
Município: Cosmópolis - SP
E-mail: financeiro@zanelatoengenharia.com.br
Fone: (19) 3872-3280



Número da NFS-e

202100000000200

Data do Serviço

13/04/2021

Código Verificador

374fb15a4

CNPJ / CPF

15.916.173/0001-21

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

11216

Mauro Pereira
Mauro Pereira
Engenheiro Civil
CREA 0601132852

Recebi(emos) de

ZANELATO ENGENHARIA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202100000000200

Número da NFS-e

Competência

13/04/2021

NFS-e

374fb15a4

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 13/04/2021 às 15:10:02.

Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.49.230/NFS-e.Porta1

Mauro
04.05.2021

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos mil, novecentos e setenta e oito reais

Pague por este cheque a quantia de (Noventa mil, novecentos e setenta e oito reais)
_____ \$ _____ e centavos acima

a Zonitata Engenharia Retida _____ ou à sua ordem

ICA-2012-031290-K
COSMOPOLIS SP
00 000 000/2511.94
RUA 7 DE SETEMBRO 260
PREFERENCIAL
CONFECCAO 12/2020

PROJETO ARCO IRIS
CNPJ 06.056.393/0001-31
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

00121125 0133500025 136003422600

√ 100
04.05.2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS																
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS																
OBRA:		LAR ARCO IRIS - FASE 1														
EMPREENHEIRO:		Zanelato Engenharia Ltda - CNPJ: 15.916.173/0001-21														
MEDIÇÃO Nº 1		CONTRATO LT Nº														
DATA DA MEDIÇÃO: 09/04/21		DATA VENCIMENTO DO CONTRATO: 29/05/2021														
		ORDEN SERVIÇO:														
ITEM	FORTE	COGIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	UNIT. R\$	TOTAL R\$	QUANT	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
1																
1.1	CPOS	209130	Limpieza mecanizada do terreno, inclusive troncos diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	194,40	2,13	414,07	194,40	414,07	0,00%	194,40	414,07	100,00%	-	-	0,00%
1.2	CPOS	510025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distância superiores ao 15º km até o 20º km	m³	19,44	17,28	336,12	19,44	336,12	0,00%	19,44	336,12	100,00%	-	-	0,00%
1.3	CPOS	208020	Placa de identificação para obra	m²	1,50	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00%	1,50	1,50	100,00%	-	-	0,00%
			SUBTOTAL 1				751,69		750,19	99,80%		751,69	100,00%	-	-	0,00%
2																
2.1	CPOS	602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	13,18	39,75	523,91	13,18	523,91	100,00%	13,18	523,91	100,00%	-	-	0,00%
2.2	CPOS	1201040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	206,00	47,62	9.809,72	100,00	4.762,00	48,54%	100,00	4.762,00	48,54%	106,00	5.047,72	51,46%
2.3	CPOS	1001040	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.136,66	5,42	6.161,78	500,00	2.710,00	43,98%	500,00	2.710,00	43,98%	636,86	3.451,78	56,02%
2.4	CPOS	1001060	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	176,42	5,99	1.056,76	130,00	778,70	73,69%	130,00	778,70	73,69%	46,42	278,06	26,31%
2.5	CPOS	1101290	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento	m³	13,18	274,81	3.622,00	9,00	2.473,29	68,29%	9,00	2.473,29	68,29%	4,18	1.148,71	31,71%
2.6	CPOS	1116040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	26,43	111,77	2.954,08	20,00	2.235,40	75,67%	20,00	2.235,40	75,67%	6,43	718,68	24,33%
2.7	CPOS	1401060	Alvenaria embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m³	47,64	64,17	3.057,06	20,00	1.283,40	41,98%	20,00	1.283,40	41,98%	27,64	1.773,66	58,02%
2.8	CPOS	1118040	Lastro de pedra britada	m²	9,25	94,52	779,79	4,00	378,08	48,48%	4,00	378,08	48,48%	4,25	401,71	51,52%
2.9	CPOS	3217030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	95,28	8,86	844,18	10,00	88,60	10,50%	10,00	88,60	10,50%	85,28	755,58	89,50%
2.10	CPOS	3217010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	2,69	471,43	1.268,25	1,00	471,43	34,97%	1,00	471,43	34,97%	1,69	876,86	65,03%
2.11	CPOS	611040	Reatero manual aplicado sem controle de compactação	m²	245,98	12,36	3.040,31	50,00	618,00	20,33%	50,00	618,00	20,33%	195,98	2.422,31	79,67%
			SUBTOTAL 2				33.197,88		16.231,08	48,89%		16.322,81	49,17%		16.875,07	50,83%
3																
3.1	CPOS	1404210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m³	289,52	48,12	13.931,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	289,52	13.931,70	100,00%
3.2	CPOS	1001040	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	891,40	5,42	3.747,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	891,40	3.747,38	100,00%
3.3	CPOS	1001060	Armadura em barra de aço CA - 60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	241,87	5,99	1.449,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	241,87	1.449,40	100,00%
3.4	CPOS	1116060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	15,59	77,20	1.203,55	-	-	0,00%	-	-	0,00%	15,59	1.203,55	100,00%
3.5	CPOS	1103090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	15,59	274,04	4.272,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	15,59	4.272,28	100,00%
			SUBTOTAL 3				24.604,32		-	0,00%		-	0,00%		24.604,32	100,00%
4																
4.1	CPOS	1001040	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	201,64	5,42	1.092,89	-	-	0,00%	-	-	0,00%	201,64	1.092,89	100,00%
4.2	CPOS	1116060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	5,70	77,20	440,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,70	440,04	100,00%
4.3	CPOS	1001290	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento	m³	5,70	274,81	1.566,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,70	1.566,42	100,00%
4.4	CPOS	1302150	Laje pré-fabricada mista vigota profundidade lajota cerâmica - LP	m²	112,70	93,50	10.537,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	112,70	10.537,45	100,00%
4.5	CPOS	1002020	Armadura em tela soldada de aço	kg	166,79	6,14	1.024,09	-	-	0,00%	-	-	0,00%	166,79	1.024,09	100,00%
			SUBTOTAL 4				11.702,32		0,00	0,00%		0,00	0,00%		11.702,32	100,00%
			TOTAL SEM BDI				84.917,10		-	0,00%		17.074,49	20,11%		13.552,86	15,96%
5																
			BDI para construção de edifícios (também reformados) conforme acordo 26622 / 2013 - TCU (boletim referencial de custo CPOS sem desoneração)													
			Itens	siglas	Valores											
5.1			Taxa de Rateio da Administração Central	AC	3%											
5.2			Taxa de Seguro e Garantia de Empreendimento	S+G	0,80%											
5.3			Taxa de Risco	R	1,27%											
5.4			Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,00%											
5.5			Taxa de Lucro	L	6,46%											
5.6			PIS		0,65%											
			CONFINS		3,00%											
			ISS		3,00%											
			CPRB (INSS)		3,00%											
			BDI conforme Acordo 26622 / 2013 - TCU		21,34%											
			BDI - RESULTANTE		27%											
			BDI = (1 + AC + S + R + DF) (1 + L) - 1													
			(1 + 1)													
			TOTAL GERAL SEM BDI DAS PRAÇAS													
			BDI - 21,00%													
			TOTAL GERAL COM BDI DE 21,00%				102.749,69		0,00	0,00%		20.660,14	20,11%		0,00	0,00%
			1 - VALOR CONTRATUAL													102.749,69
			2 - VALOR DESTA MEDIÇÃO													20.660,14
			3 - VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES													0,00
			4 - VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS TOTAIS													20.660,14
			5 - SALDO CONTRATUAL EM R\$													82.089,55

Cosmópolis, 09 de abril de 2021.



ZANELATO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.916.173/0001-21
 RUA CAMPINAS, 266 - CENTRO - COSMÓPOLIS/SP - FONE: (19)3872-3280
 www.zanelatoengenharia.com.br // zanelato@zanelatoengenharia.com.br

Engº Leandro Zanelato
 CREA 5082852973
 ZANELATO ENGENHARIA

Engº Leandro Zanelato

leandro@zanelatoengenharia.com.br

Tel. Com: +55 19 3872.3280

Cel.: +55 19 98103.6616

+55 11 95786.5382

Mauro Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA 0601132852

5/50
 04.05.2021

Lar Arco Íris

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

OBRA: LAR ARCO ÍRIS - FASE 1

MEDIÇÃO Nº 1 CONTRATO LT n.º

DATA DO CONTRATO: 19/11/2020

DATA DA MEDIÇÃO DATA VENCIMENTO DO CONTRATO: 20/05/2021

ORDEN SERVIÇO:

ITEM	FONTE	COGIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO			SALDO		
				UN	QUANT	UNIT R\$	TOTAL R\$	QUANT	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT	R\$	%
1.1	CPOS	208130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	194,40	2,13	414,07	194,40	414,07	0,00%	194,40	414,07	100,00%	-	-	0,00%
1.2	CPOS	510025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º k até o 20º km	m³	19,44	17,29	336,12	19,44	336,12	0,00%	19,44	336,12	100,00%	-	-	0,00%
1.3	CPOS	208020	Placa de identificação para obra	m²	1,50	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00%	1,50	1,50	100,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL 1							751,69		751,69	99,80%		751,69	100,00%			0,00%
2				FUNDAÇÃO												
2.1	CPOS	602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	13,18	39,75	523,91	13,18	523,91	100,00%	13,18	523,91	100,00%	-	-	0,00%
2.2	CPOS	1201040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	206,00	47,62	9.809,72	100,00	4.762,00	48,54%	100,00	4.762,00	48,54%	106,00	5.047,72	51,46%
2.3	CPOS	1001040	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.136,66	5,42	6.161,78	500,00	2.710,00	43,98%	500,00	2.710,00	43,98%	636,66	3.451,78	56,02%
2.4	CPOS	1001060	Armadura em barra de aço CA - 60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	176,42	5,99	1.056,78	130,00	778,70	73,69%	130,00	778,70	73,69%	46,42	278,08	26,31%
2.5	CPOS	1101290	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento	m³	13,18	274,81	3.622,00	9,00	2.473,29	68,29%	9,00	2.473,29	68,29%	4,18	1.148,71	31,71%
2.6	CPOS	1116040	Levantamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m²	26,43	111,77	2.954,08	20,00	2.235,40	75,67%	20,00	2.235,40	75,67%	6,43	718,68	24,33%
2.7	CPOS	1401060	Alvenaria embasamento em bloco de concreto de 19 x 18 x 39 cm - classe A	m²	47,64	64,17	3.057,06	20,00	1.283,40	41,98%	20,00	1.283,40	41,98%	27,64	1.773,66	58,02%
2.8	CPOS	1116040	Lastro de pedra britada	m²	8,25	94,52	779,79	4,00	378,08	48,48%	4,00	378,08	48,48%	4,25	401,71	51,52%
2.9	CPOS	3217030	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação	m²	95,28	8,86	844,18	10,00	88,60	10,50%	10,00	88,60	10,50%	85,28	755,58	89,50%
2.10	CPOS	3217010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofugo	m²	2,86	471,43	1.348,29	1,00	471,43	34,97%	1,00	471,43	34,97%	1,86	876,86	65,03%
2.11	CPOS	611040	Relevo manual aplicado sem controle de compactação	m²	245,98	12,96	3.040,31	50,00	618,00	20,33%	50,00	618,00	20,33%	195,98	2.422,31	79,67%
SUBTOTAL 2							33.197,88		16.231,08	48,89%		16.322,81	49,17%		16.875,07	50,83%
3				ALVENARIA												
3.1	CPOS	1404210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	289,52	48,12	13.931,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	289,52	13.931,70	100,00%
3.2	CPOS	1001040	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	691,40	5,42	3.747,39	-	-	0,00%	-	-	0,00%	691,40	3.747,39	100,00%
3.3	CPOS	1001060	Armadura em barra de aço CA - 60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	241,97	5,99	1.449,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	241,97	1.449,40	100,00%
3.4	CPOS	1116060	Levantamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m²	15,59	77,20	1.203,55	-	-	0,00%	-	-	0,00%	15,59	1.203,55	100,00%
3.5	CPOS	1103090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	15,59	274,04	4.272,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	15,59	4.272,28	100,00%
SUBTOTAL 3							24.604,32		-	0,00%		-	0,00%		24.604,32	100,00%
4				LAJE E TELHADO												
4.1	CPOS	1001040	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	201,64	5,42	1.092,89	-	-	0,00%	-	-	0,00%	201,64	1.092,89	100,00%
4.2	CPOS	1116060	Levantamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m²	5,70	77,20	440,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,70	440,04	100,00%
4.3	CPOS	1101290	Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para bombeamento	m³	5,70	274,81	1.566,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	5,70	1.566,42	100,00%
4.4	CPOS	1302150	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/laje cerâmica - LP	m²	112,70	93,50	10.537,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	112,70	10.537,45	100,00%
4.5	CPOS	1002020	Armadura em tela soldada de aço	kg	166,79	8,14	1.024,09	-	-	0,00%	-	-	0,00%	166,79	1.024,09	100,00%
							14.660,89		-	0,00%		-	0,00%		14.660,89	100,00%
				TELHADO												
4.6	CPOS	1501310	Estrutura em telhas para telhas de barro	m²	108,19	52,55	5.685,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	108,19	5.685,38	100,00%
4.7	CPOS	1602030	Telha de barro tipo romana	m²	108,19	38,51	4.166,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	108,19	4.166,40	100,00%
4.8	CPOS	1602230	Cunheira de barro embogado (tipo: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha)	m	7,10	18,88	134,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,10	134,05	100,00%
4.9	CPOS	1404210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	22,74	48,12	1.094,25	-	-	0,00%	-	-	0,00%	22,74	1.094,25	100,00%
4.10	CPOS	1001040	Armadura em barra de aço CA - 50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	50,00	5,42	271,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	50,00	271,00	100,00%
4.11	CPOS	1116060	Levantamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m²	1,00	77,20	77,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	77,20	100,00%
4.12	CPOS	1103090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	1,00	274,04	274,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	274,04	100,00%
SUBTOTAL 4							11.702,32		0,00	0,00%		0,00	0,00%		11.702,32	100,00%
TOTAL SEM BDI							84.917,10		-	0,00%		17.074,49	20,11%		13.552,86	15,96%
5				BDI para construções de edifícios (também reformadas) conforme acordo 28622/2013 - TCU (boletim referencial de custo CPOS sem desconexão)												
				Itens												
5.1			Taxa de Ratoeiro de Administração Central	AC			3%									
5.2			Taxa de Seguro e Garantia de Empreendimento	S+G			0,80%									
5.3			Taxa de Risco	R			1,27%									
5.4			Taxa de Despesas Financeira	DF			1,00%									
5.5			Taxa de Lucro	L			6,46%									
5.6			PIS				0,65%									
			COFINS				3,00%									
			ISS				3,00%									
			CPRS (INSS)													
			BDI conforme Acordo 28622/2013 - TCU				21,34%									
			BDI - RESULTANTE				27%									
			BDI = (1 + AC + S + G + R + DF) (1 + L) (1 + PIS) (1 + COFINS) (1 + ISS) (1 + CPRS)				-1									
			TOTAL GERAL SEM BDI DAS PRAÇAS													
			BDI 21,00%													
			TOTAL GERAL COM BDI DE 21,00%				102.749,69		0,00	0,00%		20.860,14	20,11%		0,00	0,00%
			1 - VALOR CONTRATUAL													102.749,69
			2 - VALOR DESTA MEDIÇÃO													20.860,14
			3 - VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES													0,00
			4 - VALOR DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS TOTAIS													20.860,14
			5 - SALDO CONTRATUAL EM R\$													62.089,55

conferido,
mauro pereira

Mauro Pereira
Engenheiro Civil
CREA 0601132852

Justo
06.05.2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361910407836971
19/04/2021 10:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.13
2012502012 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO ARCO IRIS

AGENCIA: 2012-5 CONTA: 34.446-X

=====

Convenio	Pm cosmopolis tributos	
Codigo de Barras	81600000006-6	71321253202-0
	10520000000-5	00149445519-7
Data do pagamento		16/04/2021
Valor em Dinheiro		671,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		671,32

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: F.EEB.AC0.21F.373.E9F

Transação efetuada com sucesso por: JC516322 EZEQUIEL A V SANTOS.

520to
04.05.2021
1/1



Município de Cosmópolis

Secretaria de Finanças

Guia de Recolhimento do ISSQN

Guia de
Recolhimento

ISSQN

14.944 / 2021

Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL PROJETO ARCO-ÍRIS		CNPJ/CPF 06.056.393/0001-31	
ENDEREÇO WILLIAM NEUMANN, 615		FONE	
BAIRRO VILA VAKULA		CEP 13150001	
CIDADE / ESTADO Cosmópolis / SP		CADASTRO 8151	VENCIMENTO 20/05/2021
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE		NOSSO NÚMERO	
Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar
4/2021	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-) Aproveitamento (-) Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Tomador	20.660,14	671,32	0,00 671,32

LOCAIS P/ PAGAMENTO

Empresa enquadrada no tipo ISS como: Emissor de nota fiscal eletrônica

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CASAS LOTÉRICAS. (BANCO DO BRASIL E SANTANDER APENAS CORRENTISTAS)

SALDO A PAGAR	671,32
TAXA EXPEDIENTE	
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	671,32

OBSERVAÇÕES DA GUIA

Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento
Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova emissão
utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura. (52945)

Autenticação no Verso



Município de Cosmópolis

Secretaria de Finanças

Guia de Recolhimento do ISSQN

Guia de
Recolhimento

ISSQN

14.944 / 2021

Via do Banco

RAZÃO SOCIAL PROJETO ARCO-ÍRIS		CNPJ/CPF 06.056.393/0001-31	
ENDEREÇO WILLIAM NEUMANN, 615		FONE	
BAIRRO VILA VAKULA		CEP 13150001	
CIDADE / ESTADO Cosmópolis / SP		Cadastro 8151	Vencimento 20/05/2021
Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar
4/2021	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-) Aproveitamento (-) Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Tomador	20.660,14	671,32	0,00 - 671,32

LOCAIS P/ PAGAMENTO

Empresa enquadrada no tipo ISS como: Emissor de nota fiscal eletrônica

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CASAS LOTÉRICAS. (BANCO DO BRASIL E SANTANDER APENAS CORRENTISTAS)

SALDO A PAGAR	671,32
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	671,32

OBSERVAÇÕES DA GUIA

Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento
Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova emissão
utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura. (52945)

81600000006 6 71321253202 0 10520000000 5 00149445519 7

Autenticação no Verso



Pago com Recurso do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e o Adolescente.

Justo
07.05.2021